



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 88 - 2019	Fecha Informe: 10-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

COORDINACIONES CON PACRI, HABILITACION AREA POLVORIN, MOV, DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRABAJOS DE PACRI

- El representante de Pacri, el ingeniero Angelo Reyes, informa que viene haciendo la repartición de las 47 unidades de tasaciones llegadas a Pallasca, los cuales vienen siendo aceptadas de manera positiva por los propietarios.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Primer frente de trabajo (progresiva 0+000 a la 15+000), el día de hoy trabajaron en las progresivas 4+500 y 13+000, haciendo corte en material suelto y material semi rocoso. Se hace mitigación de medio ambiente, regando agua en cisternas, y la eliminación de material excedente en el DME2. Por la noche se viene haciendo trabajos nocturnos en la progresiva 13+000

- Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), viene realizando corte entre las progresivas 23+900 y 23+880 y 23+000, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente y en los trabajos nocturnos se viene realizando corte en los mismos frentes.

TRAZO Y REPLANTEO

- Continúan los trabajos de trazo, replanteo y nivelación entre las progresivas 7+000 y 20+000, luego de tener la aprobación de la monumentación de la poligonal desde la progresiva 0+000 a la 29+470

HABILITACION DE AREA POLVORIN

- Se inicio con la colocación de pozo a tierra y para rayos en el área de polvorín

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el depósito de material excedente.
- Se recomienda a la contrata la colocación de vigías en lugares estratégicos del tramo y frente de trabajo para evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

MITIGACION AMBIENTAL

CDescripcion_____:

Control de Polvo en obra

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

EXCAVACION EN TALUD- MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

Progresiva 4+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
EXCAVACION EN TALUD- MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
Progresiva 4+100

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-06-2019