



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 91	<b>Fecha Informe:</b> 11-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 11/06/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, 08 FRENTE DE TRABAJO EN LAS PROGRESIVAS KM 78+120, 111+620, 113+180, 113+430, 121+220, 123+000, 125+440 y 126+460.

UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 y 124+500.

PERFORACIONES EN LAS PROGRESIVAS KM 112+950 y 117+160.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 78+100  
Variante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 volquetes

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
Perforación  
km. 112+950

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 compresora  
03 Martillos

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 113+180

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Cargador  
04 volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
Km. 121+220

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

4



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 126+460

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 125+440

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes  
01 Tractor

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
11-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

DME km 124+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Tractor

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019