

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 114	Fecha Informe: 12-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 12.06.2019.

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE VERIFICÓ LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL ASFALTO Y LA PRODUCCIÓN DEL MISMO EN LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN EL KM 03+010. SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL CON LOS ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE AMBAS EMPRESAS, A SU VEZ SE TUVO UNA REUNIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE OBRAS DE ARTE PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO A EJECUTAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 28+180, DONDE LA JUNTA DE USUARIOS NO PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
SEÑALIZACIÓN

CDescripcion_____:

SE REINICIÓ CON LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 POR LA EMPRESA SUB CONTRATISTA SEHOVER, LOS TRABAJOS DEL DÍA DE HOY CONSISTIERON EN LA COLOCACIÓN Y VACIADO DE CIMENTACIÓN DE POSTES DELINEADORES Y POSTES PARA SEÑALES VERTICALES.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN LA PLANTA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 03+010, SE REALIZA EL TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON 10 CAMIONES VOLQUETES DEBIDAMENTE CUBIERTOS, EN PLANTA SE VERIFICA LAVADO ASFÁLTICO, BRIQUETAS MARSHALL, DOSIFICACIÓN, TEMPERATURA DE SALIDA Y DEMÁS CONTROLES NECESARIOS PARA LA MEZCLA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_____:

ENSAYO LAVADO ASFÁLTICO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion _____:
 ENSAYO RICE / VOLUMEN DE VACÍOS DE AIRE

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion _____:
 ENSAYO MARSHALL

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2019

Actividades:

PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN LA PLANTA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 03+010, SE REALIZA EL TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON 10 CAMIONES VOLQUETES DEBIDAMENTE CUBIERTOS, EN PLANTA SE VERIFICA LAVADO ASFÁLTICO, BRIQUETAS MARSHALL, DOSIFICACIÓN, TEMPERATURA DE SALIDA Y DEMÁS CONTROLES NECESARIOS PARA LA MEZCLA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2019

6