



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> B O 041	<b>Fecha Informe:</b> 12-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	<b>Personal Encargado:</b> VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 12-06-19

**Conclusiones:**

Se van culminando los trabajos de ensanchamiento de vía y nivelación a cota de subrazante desde las progresivas 135+000 hasta la 137+000, quedando pendiente pequeños sectores donde se encuentran muros prehispánicos.

Continúan los trabajos de instalación de planta de concreto de 60 m3 y 100 m3 en la progresiva 153+100 lado izquierdo. Los trabajos están a cargo de UNICOM, y culminación se proyecta en 3 semanas aproximadamente. Por ahora se realizan los trabajos de trazo y replanteo, excavación para cimentación y habilitación de acero.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.

En distintos puntos del tramo se realizan trabajos de nivelación de terreno a cota de subrazante.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

**Recomendaciones:**

A la contratista y supervisión seguimiento a los temas relacionados con la cantera Yanamayo y posición de la municipalidad provincial de Oyón.

Continuar realizando el seguimiento por parte de la supervisión durante las pruebas requeridas en la conformación de DMEs y rellenos de alcantarillas, mejoramientos de plataformas.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-06-2019

**Actividades:**  
Corte de terreno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 En la progresiva 135+900 a la 136+020 se realizan trabajos de corte de terreno y banqueta

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-06-2019

**Actividades:**  
Nivelación de terreno a cota de subrazante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 En la progresiva 136+240 a la 136+360 se realizan los trabajos de nivelación de terreno a cota de subrazante.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de material y nivelación de terreno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 En la progresiva 139+000 a la 139+120 se realiza la nivelación de terreno a cota de subrazante y eliminación de material excedente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-06-2019

**Actividades:**  
 Programación de voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 En la progresiva 154+340 se programa voladura de roca

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 12-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-06-2019

**Actividades:**  
 Corte de terreno y eliminación de material excedente para ampliación de vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 En la progresiva 144+500 se realizan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente para ampliación de la vía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-06-2019

**Actividades:**  
 Instalación de alcantarilla en vía el ramal

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 En la progresiva 139+095.60 lado derecho de la vía el ramal, se realizan los trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36", instalación de planchas y colocación de la cama de arena.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-06-2019



**Fotos:**