



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 90 - 2019	Fecha Informe: 12-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REUNION DE COORDINACION POR FALTA DE DME, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

COORDINACIONES PARA RESPUESTA DE OFICIO CONTRALORIA Y RESPUESTAS A DMES NUEVOS

- Se coordino con la supervisión la respuesta del OFICIO N°1151-2019-MTC, donde hacen llegar las observaciones dadas por la visita de contraloría en los cuales mencionan 2 puntos importantes, la falta de liberación de predios por parte de pacri y la falta de maquinaria en obra, el cual fue respondida por la supervisión mediante CARTA CE 166 – 2019/S.RMP.

AVISO DE PARALIZACION POR FALTA DE DME

- Se tuvo una reunión con el ingeniero residente, donde comunico que debido a que el DME6 ha alcanzado su capacidad en volumen y aun la supervisión no da respuesta para la autorización del DME presentado en la progresiva 23+400, se daría paralización a los trabajos en el tramo de los trabajos progresiva 20+000 y 29+470, el día viernes 14 de junio.
- La supervisión aun se encuentra en evaluación de dicho DME, ubicado en la progresiva 23+400

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Primer frente de trabajo (progresiva 0+000 a la 15+000), el día de hoy trabajaron en las progresivas 4+500 y 13+000, haciendo corte en material suelto y material semi rocoso. Se hace mitigación de medio ambiente, regando agua en cisternas, y la eliminación de material excedente en el DME2. Por la noche se viene haciendo trabajos nocturnos en la progresiva 13+000
- Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), viene realizando corte entre las progresivas 23+900 y 23+880 y 23+000, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente y en los trabajos nocturnos se viene realizando corte en los mismos frentes.
- Cabe mencionar que tienen volquetes que no están siendo utilizados, por falta de frente de trabajo

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión la pronta respuesta de los documentos para autorización de nuevo DME, en progresiva 23+400
- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el depósito de material excedente.
- Se recomienda a la contrata la colocación de vigías en lugares estratégicos del tramo y frente de trabajo para evitar accidentes.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2019

Actividades:

MITIGACION AMBIENTAL

CDescripcion_____:

Control de Polvo en obra

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-06-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2019

Actividades:

HABILITACION DE AREA POLVORIN

CDescripcion_____:

Cerco Perimetrico y pararrayo completo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-06-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion _____:
DME2

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
CORTE EN TALUD Y ACUMULACION DE TOP SOIL

CDescripcion _____:

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-06-2019