



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	92	12-06-2019	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/06/19

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS KM. 78+040, 111+620, 113+180, 113+430, 121+220, 123+000, 125+440 Y 126+460. UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM. 80+900, 112+100 Y 124+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS 121+000 AL 142+600

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-06-2019

Actividades:

DME 2
km. 80+900

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor
01 Cargador
01 Rodillo

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-06-2019

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-06-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km. 78+040
variante

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
05 volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-06-2019

2