



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N° 12	Fecha Informe: 10-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Voladura - Mantenimiento de la Vía - Explanación y Compactado de Material Excedente

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de voladura
Se continúa con los trabajos de mantenimiento de la vía
Se continua con los trabajos de explanación y compactado del material excedente

Recomendaciones:

Se recomienda la habilitación de los nuevos DMEs
Se recomienda exigir al contratista que los trabajos de riego sea más constante para evitar la polvadera

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Mantenimiento de la Vía

CDescripcion_____:

1 (Km 182+700) Se realizaron los trabajos de perfilado y/o nivelado de la rasante con Motoniveladora y compactado con rodillo para darle transitabilidad a la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Voladura

CDescripcion_____:

2 (Km 182+420) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:10pm aproximadamente. Se tiene 80 puntos de producción y 45 puntos de corte.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Explanación y Compactado de Material Excedente

CDescripcion_____:

3

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Visita de campo de la gerencia en materia de seguridad

CDescripcion_____:

4

(Km 169 + 580) Se aprecia a los especialistas chinos, realizan una inspección de seguridad en todos los frentes de trabajo a razón de celebrarse el día de Seguridad en China, para lo cual se visten de color rojo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019