

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 14	Fecha Informe: 12-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte y Eliminación - Limpieza del Deslizamiento - Trabajos de Perforación - Trabajos de Explanación y Compactado de Material Excedente

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.
Se realiza los trabajos de limpieza del material deslizado en el DME N° 15.
Se continua con los trabajos de Perforación

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar los nuevos DMEs para acopiar el material de corte, del Km 190+00 hacia el km 203+00.
Implementar los sistemas de riego con más frecuencia.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

1

(Km 192+740) Vista fotográfica donde se aprecia que la excavadora realiza los trabajos de corte y eliminación de material excedente en los volquetes para su traslado al km 188 Campamento.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

2

(Km 185+450 hasta 185+500) Se continua con los trabajos de corte, para lo cual se utiliza un tractor oruga y una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 Perfilado de Talud

CDescripcion_____:
 (Km 184+400) Se aprecia el trabajo de perfilado de talud, realizado con una excavadora

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 Limpieza del Deslizamiento

CDescripcion_____:
 (Km 183+450) DME 15, vista fotogr ficas donde se puede apreciar que el contratista est  realizando los trabajos de limpieza del material deslizado, cuya finalidad es evitar la contaminaci n del agua.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

5 (Km 181+420) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-06-2019

Actividades:
 Trabajos de Explanación y Compactado de Material Excedente (Campamento)

CDescripcion_____:

6 (Km 188+00) Se aprecia los trabajos realizados en almacenamiento del material excedente y explanación para luego ser usado como campamento.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-06-2019

Actividades:

Trabajos en Perforación

CDescripcion_____:

(Km 10+00) Se continúa con los trabajos en perforación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-06-2019

7