

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 15	Fecha Informe: 13-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Visita de Inspección - Trabajos de Corte y Eliminación - Voladura

**Conclusiones:**

El Ing. Percy Jurado Carrasco realizó una visita de inspección del tramo que contempla el proyecto.

El contratista continúa con los trabajos en Voladura, eliminación del material excedente.

El cuaderno de obra, no está al día.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar los DMEs para poder almacenar el material de corte.

Se recomienda al contratista continuar con los trabajos en riego de la vía.

Tener el cuaderno al día, para poder tomar las vistas fotográficas para la bitácora.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de Inspección

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

(km 229+800) Vista fotográfica donde se aprecia que el administrador del contrato de supervisión Ing. Percy Jurado, juntamente con el Jefe de Supervisión y Residente, hacen una inspección de la vía que contempla el proyecto y tener conocimiento de las falencias que tiene el estudio respecto a la realidad en campo.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
 Visita del Laboratorio de la Supervisión

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

(km 214+00) Vista fotográfica donde se aprecia que el administrador del contrato de supervisión Ing. Percy Jurado, juntamente con el Jefe de Supervisión y Residente, hacen una inspección de los laboratorios de suelos de la supervisión.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-06-2019

**Actividades:**

Visita de los Laboratorios de Suelos del Contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(km 214+00) Vista fotográfica donde se aprecia que el administrador del contrato de supervisión Ing. Percy Jurado, juntamente con el Jefe de Supervisión y Residente, hacen una inspección de los laboratorios de suelos del contratista.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-06-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
 Abastecimiento de Agua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 Vista fotografica donde se aprecia que el cisterna se abastece de agua para luego poder regar la vía y evitar la polvadera que se genera con el transitar de los vehículos

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Corte y Eliminación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 (Km 192+800) Se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al km 188+00 (Campamento), trabajos de corte realizados con excavadora y transportados con volquetes.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6

(Km 185+340) Vista fotográfica donde se aprecia el trabajo realizado en eliminación del material excedente, trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
 Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7

(Km 181+540) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio aproximadamente a las 2:10pm.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

8

(Km 181+460) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado la medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio aproximadamente a las 2:10pm.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

9

(Km 181+400) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado la medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio aproximadamente a las 2:10pm.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Perforación de Rocas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 181+420) Se continúa con los trabajos en perforación de rocas, la finalidad d este trabajo es la de ampliar la plataforma según plano de diseño, para este trabajo se usa la máquina Stenuick

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019