



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 9 1 - 2019	Fecha Informe: 13-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

#### Asunto:

MOVIMIENTO DE TIERRAS, RESPUESTA SOBRA UTILIZACION DEL DME

#### Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

#### MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Primer frente de trabajo (progresiva 0+000 a la 15+000), El día de hoy se trabajo en la progresiva 13+000 haciendo corte en talud en roca suelta y en la progresiva 13+400 se viene realizando conformación de banquetas en talud. También se viene realizando trabajos nocturnos aprobados por supervisión.
- Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), viene realizando corte entre las progresivas 23+900 y 23+880 y 23+000, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente y en los trabajos nocturnos se viene realizando corte en los mismos frentes.

#### RESPUESTA DE SUPERVISION PARA UTILIZACION DE DME

- La supervisión emitió una respuesta por el especialista de trazo y topografía y el especialista de Geología y Geotecnia acerca de la utilización del DME propuesto en la progresiva 23+400. Esta respuesta se esta presentando a las oficinas de Provias.

#### Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión la pronta respuesta de los documentos para autorización de nuevo DME, en progresiva 23+400
- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el depósito de material excedente.
- Se recomienda a la contrata la colocación de vigías en lugares estratégicos del tramo y frente de trabajo para evitar accidentes.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
EXCAVACION DE TALUD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 13+000, roca suelta

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
CONFORMACION DE BANQUETAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 13+400

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
**LIMPIEZA DE PLATAFORMA**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Usando excavadora, para roca suelta

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-06-2019

**Actividades:**  
**COMPACTACION DE PLATAFORMA**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-06-2019