



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 93	Fecha Informe: 13-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/06/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 8 FRENDES DE TRABAJO, EN LAS PROGRESIVAS KM 78+040, 111+680, 113+220, 113+500, 121+180, 122+960, 125+500 Y 126+430.
UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 Y 124+500.
PERFORACIONES EN LOS KM 117+430 Y 118+820.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y EL ALQUILER DE VIVIENDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS 115+550 al 127+000, DONDE EL CONTRATISTA TIENE 04 FRENDES DE TRABAJO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
Km. 78+040

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 113+220

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 volquetes

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-06-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 126+430

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-06-2019

Actividades:

DME km 124+500

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-06-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-06-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km. 113+500

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Cargador
04 volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-06-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
DME km 112+100

CDescripcion_____:
Equipos
02 Tractores
01 Excavadora

6



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-06-2019