

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: B O 043	Fecha Informe: 14-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 14-06-19

**Conclusiones:**

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.

Se iniciaron los trabajos de instalación de planta de concreto de 60 m3 y 100 m3 en la progresiva 153+100 lado izquierdo. Los trabajos están a cargo de UNICOM, y culminación se proyecta en 3 semanas aproximadamente. Por ahora se realizan los trabajos de excavaciones, armado de acero y vaciado de cimentaciones.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

En distintos puntos del tramo se realizan trabajos de nivelación de terreno a cota de subrazante.

Se reactivaron los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación del mismo como parte de los trabajos de conformación del DME 4

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
Instalación de alcantarilla TMC 36" en vía el ramal

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 En la progresiva 139+145 lado derecho de la vía el ramal, se completan los trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36", relleno y compactación de la misma. Se realizan las pruebas de densidad de campo bajo supervisión.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
Corte de terreno y eliminación de material

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 En la progresiva 144+510 a la 144+590 continúan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente para ensanchamiento de vía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-06-2019

**Actividades:**

Instalación de planta de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Continúan los trabajos de instalación de planta de concreto de 60 m3 y 100 m3 en la progresiva 153+100 lado izquierdo, a cargo de la empresa UNICOM.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-06-2019

**Actividades:**

Trabajos de excavaciones, armado de acero y vaciado de cimentaciones para planta de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 153+100 lado izquierdo continúan los trabajos de excavaciones, armado de acero y vaciado de cimentaciones como parte de los trabajos de instalación de planta de concreto a cargo de UNICOM.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-06-2019

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-06-2019

**Actividades:**

Conformación DME4

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En el Km 154+170 se reactivaron los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación del mismo como parte de los trabajos de conformación del DME 4

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-06-2019



**Fotos:**