

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	119	15-06-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, conformación de terraplén, construcción de muros, construcción de sub-drenes, colocación de filtros, excavaciones, rellenos, encofrado, desencofrados, transporte de material, construcción de veredas, monitoreo ambiental, También se realizan labores de mantenimiento vial como: limpieza de cunetas t remoción de derrumbes.

Conclusiones:

El Consorcio Integración Vial continua con la ejecución de los trabajos de mejoramientos de suelos, conformación de terraplenes, construcción de sub-bases, continua con la construcción de muros y el relleno de las mismas. Se están ejecutando actividades del contrato principal y de los adicionales 1,2 y 5. Esta semana fue muy productiva puesto que las lluvias ocurrieron generalmente en las noches.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial, no realizar trabajos de transporte de materiales en horas nocturnas, porque el clima es lluvioso y por la falta de demarcación de la calzada. Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martín la inclusión de todo su personal técnico a la obra y la inclusión de todos sus recursos de acuerdo a los términos de referencia del contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de subdrenes

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+280 se esta colocando el sub.dren en el margen derecho de la vía.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+120 se esta realizando la excavación utilizando una excavadora de oruga para la construcción de muros

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación de manto geotextil y filtro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+720 se ha colocado el geotextil y se inicia las labores de colocación de filtro

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado para la construcción de muro de concreto armado

CDescripcion_____:
 En al progresiva Km. 41+860 se esta realizando el encofrado de madera para la construcción de muros de concreto armado.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 42+650 se esta realizando el mejoramiento de los suelos en el margen izquierdo de la vía.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación de filtro en muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 40+170 se esta colocando material (piedra chancada) como filtro

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita al DME de Viejo San Martin

CDescripcion_____:

A la altura de la progresiva 40+400 se ubica una entrada a Viejo San Martín dentro se ubica un DME donde se coloca todos los materiales excedentes.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de muro

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 41+120 se esta realizando la excavación para la construcción de un muro adicional.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de Muro de concreto ciclopeo.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+770 se esta encofrando para la construcción de un muro de concreto ciclopeo de F^{''}c = 140 kg/ cm² a los 28 dias.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Monitoreo ambiental

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 49+500 se esta realizando el monitoreo del aire del sector .

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub base

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 38+820 se esta colocando material granular para la construcción de sub-base

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 15-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 2+500 se continua construyendo veredas de concreto de F'c = 175 kg/cm2 a los 28 dias.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019