



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 110	Fecha Informe: 17-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Coordinaciones diversas con Especialistas de la Supervisión de obra

Conclusiones:

El día de hoy se realizó diversas coordinaciones en la oficina de la supervisión de obra, tales como:

Ingeniero Marco Antonio Quispe Ramos Especialista en Estructuras y Obras de Arte, quien remitió a la Entidad el expediente de mayores metrados N° 8, y que realiza las evaluaciones necesarias a fin de dar trámite al expediente de mayores metrados N° 4.

Ingeniero De la Cruz Castillo Hugo Especialista en Especialista en trazo y topografía, quien viene revisando las solicitudes de autorización de ejecución de obras de arte así como de movimiento de tierras (voladura de rocas), además de mejorar el control de los avances realizados por el Contratista.

Ingeniero Tommy Fernando Reusche López Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, quien a partir del día de mañana 18.06.2019 realizara las inspecciones respectivas a la maquinaria pesada con la que cuenta la supervisión de obra.

Ingeniera Miztzi Natalia Pastor Guevara Cadista, respecto a los aspectos medioambientales negativos que podría estar generando al medio ambiente los trabajos de movimiento de tierras que se viene ejecutando

El servicio de movilidad contratado mediante orden de servicio N° 0001181 no se brindó el día de hoy por motivos personales de urgencia el Conductor.

Se ha tomado conocimiento que el especialista en Medio Ambiente de la Supervisión de obra se hará presente en obra a partir del día de mañana 18.06.2019

Recomendaciones:

Se sugiere agilizar la evaluación de las obras de arte y drenaje comprendidas en los mayores metrados N° 4, ya que dichas actividades se están dilatando en el tiempo.

Se sugiere que a través del personal Especialista y Técnico del Consorcio Supervisor de Obra, se pudieran implementar recomendaciones a fin de minimizar el impacto ambiental negativo producto de la caída de material hacia el talud inferior de la plataforma.

Se sugiere la revisión técnica oportuna, preventiva y de mantenimiento permanente de todos los equipos y maquinaria con la que cuenta el Contratista para los trabajos de ejecución de obra a fin de garantizar su buen funcionamiento y operatividad.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:

Coordinaciones con Especialistas en la oficina de Supervisión de obra

CDescripcion_____:

Se realizaron coordinaciones diversas y en diferentes horarios con algunos especialistas de la empresa supervisora de obra:

Ingeniero Marco Antonio Quispe Ramos Especialista en Estructuras y Obras de Arte, respecto al tratamiento de los mayores metrados N° 04, a la fecha aún no ha sido remitido a la entidad, y se encuentra en proceso de elaboración, estando pendientes algunos protocolos de calidad y metrados de las obras de arte ejecutadas. Respecto a las necesidades presentadas en el expediente de mayores metrados N° 8, precisa que este fue remitido a la Entidad el día de hoy.

Ingeniero De la Cruz Castillo Hugo Especialista en trazo y topografía, respecto a la ejecución de las partidas de movimiento de tierras, en el que precisa que se viene autorizando la voladura de rocas para el día de mañana entre las progresivas 149+095 @ 149+105 y 149+280 @ 149+340, además que el volumen de corte tanto en roca fija como suelta se viene verificando de acuerdo a los replanteos topográficos y posterior seccionamiento.

1

Ingeniero Tommy Fernando Reusche López Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, respecto al buen funcionamiento y operatividad de la maquinaria pesada (excavadora sobre orugas) con la que cuenta el Contratista, en vista que se ha tomado conocimiento que en alguna de estas podría no estar funcionando adecuadamente el aire acondicionado poniendo en riesgo la buena operatividad y funcionamiento de esta así como la salud del operador.

Ingeniera Miztzi Natalia Pastor Guevara Cadista, respecto a los aspectos medioambientales de obra, en la que se comentó de forma reiterada hechos como:
 •en los trabajos de movimiento de tierras (eliminación de derrumbes, voladura de rocas y posterior limpieza de estos, entre otros) realizados por el contratista el material viene cediendo en pequeño porcentaje hacia el talud inferior de la plataforma.
 •Algunos frentes de trabajo no cuentan con baños químicos, los cuales podrían generar impacto ambiental negativo.

Se ha tomado conocimiento que el especialista en Medio Ambiente de la Supervisión de obra se hará presente en obra a partir del día de mañana 18.06.2019

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fecha Toma De Datos:

17-06-2019