



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 92 - 2019	Fecha Informe: 14-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca		Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

INSTALACION DE ALCANTARILLAS, MOVIMIENTO DE TIERRA

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

COLOCACION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA PARA ALCANTARILLAS

- Inician los trabajos de excavación con retroexcavadora para colocación de alcantarillas metálicas corrugadas. En la progresiva 29+320 se inició los trabajos de excavación y en la progresiva 29+400 se realiza la instalación de tubería y compactación por capas.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Primer frente de trabajo (progresiva 0+000 a la 15+000), El día de hoy se trabajo en la progresiva 13+000 haciendo corte en talud en roca suelta y en la progresiva 13+400 se viene realizando conformación de banquetas en talud. También se viene realizando trabajos nocturnos aprobados por supervisión.

- Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), viene realizando corte entre las progresivas 23+300 con 02 retroexcavadoras, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente y en los trabajos nocturnos.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión la pronta respuesta de los documentos para autorización de nuevo DME, en progresiva 23+400
- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el depósito de material excedente.
- Se recomienda a la contrata la colocación de vigías en lugares estratégicos del tramo y frente de trabajo para evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA METALICA PARA ALCANTARILLA

CDescripcion _____:
Progresiva 29+400

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION DE ALCANTARILLA

CDescripcion _____:
Porgresiva 29+320

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_____:
DME6

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-06-2019