

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	117	18-06-2019	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 18.06.2019

Conclusiones:

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+760.
SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N°15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

Recomendaciones:

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

1

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOSA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

2

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+880.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+940 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 ROTONDA DEAN VALDIVIA EJE 1 KM 39+500 @ 38+500

CDescripcion_____:

5 SE REALIZÓ EL RELLENO A NIVEL DE TERRAPLÉN EN EL EJE 01 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA EJE 1.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

6 SE CULMINÓ LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+000 @ 44+200.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion _____:

7

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760 CARRIL DERECHO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:
 EXTRACCIÓN DE MATERIAL RÍO TAMBO

CDescripcion _____:

8

EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL RÍO TAMBO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL INTEGRAL DEL RÍO, PARA SU POSTERIOR ZARANDEO Y TRASLADO DEL MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE TERRAPLENES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-06-2019

Actividades:

VERIFICACIÓN DEL PUENTE NUEVO

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DEL PUENTE NUEVO PREVIO A LOS TRABAJOS DE ASFALTADO, DEBIDO A LA PRESENCIA DE FISURAS SE REALIZA LA INUNDACIÓN DE UN ÁREA SECTORIZADA PARA EVALUAR SI SE TRATAN DE SIFURAS SUPERFICIALES O ESTRUCTURALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-06-2019

9