

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 118	<b>Fecha Informe:</b> 18-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 18.06.2019

**Conclusiones:**

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+280 @ 44+760.  
SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N°15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

**Recomendaciones:**

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOSA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+880.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+940 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 ROTONDA DEAN VALDIVIA EJE 1 KM 39+500 @ 38+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 SE REALIZÓ EL RELLENO A NIVEL DE TERRAPLÉN EN EL EJE 01 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA EJE 1.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 SE CULMINÓ LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+000 @ 44+200.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

7

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760 CARRIL DERECHO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 EXTRACCIÓN DE MATERIAL RÍO TAMBO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

8

EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL RÍO TAMBO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL INTEGRAL DEL RÍO, PARA SU POSTERIOR ZARANDEO Y TRASLADO DEL MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE TERRAPLENES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

VERIFICACIÓN DEL PUENTE NUEVO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DEL PUENTE NUEVO PREVIO A LOS TRABAJOS DE ASFALTADO, DEBIDO A LA PRESENCIA DE FISURAS SE REALIZA LA INUNDACIÓN DE UN ÁREA SECTORIZADA PARA EVALUAR SI SE TRATAN DE SIFURAS SUPERFICIALES O ESTRUCTURALES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-06-2019

9