



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 96	<b>Fecha Informe:</b> 18-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 18/06/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 8 FRENTEROS, DE LAS PROGRESIVAS KM 78+740, 111+720, 113+300, 113+500, 120+440, 122+760, 125+520, 126+630.  
UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 y 124+500.  
PERFORACIONES EN LOS KM. 117+380 y 121+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, ALTERNATIVA DE REEMPLAZO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS y NUEVOS DMEs.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 78+740

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
05 volquetes

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

18-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 111+720

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras  
km. 113+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
DME km 124+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019