

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:  Infor me N <sup>o</sup> 16	Fecha Informe: 14-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Eliminación del Material de Corte - Realizar Trabajos de Limpieza y Mejoramiento - Eliminación y Explanación de Material Excedente

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación de la misma al DME N° 10. Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento. Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes. Se recomienda al contratista realizar el cargado de los volquetes con responsabilidad y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras y evitar accidentes.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación del Material de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 193+200) se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00, trabajos realizados con cargador frontal y excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Eliminación y Perfilado de Talud

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 192 + 340) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en perfilado de talud y eliminación del material de corte y es trasladado desde el km 188+00, el trabajo es realizado con una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte y Eliminación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km184+100) Vista fotográfica donde se puede apreciar los trabajos de corte realizado con un tractor oruga, trabajo de corte a nivel de la rasante.  
Se tiene una excavadora para realizar los trabajos de perfilado y cargado a los volquetes para su posterior eliminación al DME N° 10

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
Eliminación de Material de Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 169+580) se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura y es trasladado al con volquetes al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, el cargado del material de voladora es realizado mediante una excavadora.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-06-2019

**Actividades:**  
Realizar Trabajos de Limpieza y Mejoramiento

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 169+580) El DME N° 10 presenta problemas de deslizamiento debido al contacto y suelos demasiados saturados de agua, se tiene programado para realizar los trabajos de limpieza y colocado de rocas para darle soporte a la carga que se aplica con el compactado del material.

5



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-06-2019

**Actividades:**

Eliminación y Explanación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

19-06-2019