

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:  Infor me N° 17	Fecha Informe: 15-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos de Perforación - Perfilado de Talud y Eliminación de material Excedente - Trabajos de Corte

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación de la misma al DME N° 10. Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento. Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes. Se recomienda al contratista realizar el cargado de los volquetes con responsabilidad y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras y evitar accidentes.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-06-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 190+200) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Atlas Copco

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 18-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-06-2019

**Actividades:**  
 Perfilado de Talud y Eliminación de material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 190+100) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar que se realizan los trabajos de perfilado y eliminación del material excedente.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-06-2019

**Actividades:**

Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 192+560) Se continúa con los trabajos de corte para ser trasladado al Km 188+00, trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-06-2019