

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N° 17	Fecha Informe: 15-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Perforación - Perfilado de Talud y Eliminación de material Excedente - Trabajos de Corte

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación de la misma al DME N° 10. Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento. Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras.

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes. Se recomienda al contratista realizar el cargado de los volquetes con responsabilidad y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras y evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

1 (Km 190+200) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Atlas Copco

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-06-2019

Actividades:
 Perfilado de Talud y Eliminación de material Excedente

CDescripcion_____:

2 (Km 190+100) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar que se realizan los trabajos de perfilado y eliminación del material excedente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-06-2019

Actividades:

Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

3 (Km 192+560) Se continúa con los trabajos de corte para ser trasladado al Km 188+00, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-06-2019