

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:  Infor me N <sup>o</sup> 18	Fecha Informe: 17-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos de Perforación - Trabajos de Corte

Al Parecer el SigVial tiene problemas, hay puntos de toma q se desaparecen

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.  
Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras.  
Hay demasiado polvadera en los frentes de trabajo por falta de riego de la vía.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.

Se recomienda al contratista realizar el cargado de los volquetes con responsabilidad y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras y evitar accidentes.

Se recomienda poner más unidades para el riego de la vía en los puntos donde se encuentran los frentes de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 181+00) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 192+200) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00 (Campamento), trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-06-2019