

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:  Infor me N° 19	Fecha Informe: 18-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Mantenimiento de la Vía - Trabajos de Corte y Eliminación de Material Excedente

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación de la misma al DME N° 10  
Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento.  
Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras .  
El cuaderno de obra no se encuentra relleno

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.  
Se recomienda al contratista realizar el cargado adecuado de los volquetes y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras.  
Se recomienda tener e cuaderno de obra llenado al final de cada jornada de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Mantenimiento de la Vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

(Km 219+400) Se realizaron los trabajos de perfilado y/o nivelado de la rasante con Motoniveladora, riego con cisterna y compactado con rodillo, la finalidad es para cumplir con el requerimiento de la población y evitar la polvo debido a la transitabilidad de los vehículos por la zona.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Corte y Eliminación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

(Km 192+210) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00, trabajos de corte realizados con 02 excavadoras.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Confirmación de Banquetas, Perfilado de Talud y Eliminación de Material de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

(Km 193+100) Vista fotográfica en la que se puede apreciar los trabajos de conformación de Banquetas, Perfilado de Talud y Eliminación del material excedente. Los trabajos son realizados con una excavadora y un cargador frontal.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

(Kkm 190+100) Trabajo realizado en eliminación del material de corte y perfilado a nivel de la rasante. Trabajo realizado con un excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 182+400) Se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura (Rocas), material que es clasificado, las que no se usarán para el mejoramiento son transportados y almacenados en el DME n° 10 ubicado en el km 169+850 y las que se usarán para el mejoramiento de la rasante son almacenados en el DME N° 12 ubicado en el km 175+540.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Corte y Eliminación de Material

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 192+600) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material. El trabajo de corte es realizado con un tractor oruga, corte realizado para llegar al nivel de la rasante. La eliminación se realiza con volquetes, y cargado con una excavadora.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-06-2019