



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 119	Fecha Informe: 19-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 19.06.2019

Conclusiones:

SE TUVO LA VISITA DEL ING SANTOS NUÑEZ DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, CON EL CUAL Y SU EQUIPO DE INGENIEROS Y ABOGADOS SE DETERMINÓ PAUTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS PENDIENTES DEL ADICIONAL N°15 Y LAS PRÓXIMAS A INCLUIR EN EL ADICIONAL N° 16 VARIANTE DE MEJÍA 2.
SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL ALCALDE DE PUNTA BOMBÓN RAÚL RODRIGUEZ Y EL RESIDENTE DE OBRA ING. ARTURO DÍAZ, A FIN DE PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA ROTONDA DE PUNTA DE BOMBÓN, A BUENA CUENTA DE QUE LA SUB DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA ENVIÓ LAS CARTAS DE COMPROMISOS E INFORMES TÉCNICOS DEL BY PASS SOLICITADO EN DONDE SEÑALAN QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE TENDRÍA PARA EL SIGUIENTE AÑO. SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE LA POBLACIÓN PERMITA LA CONSTRUCCIÓN TRAS ESTOS ACUERDOS.

Recomendaciones:

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSION EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

1

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 43+050 CARRIL IZQUIERDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

2

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN EL EJE 1 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA ENTRE LAS PROGRESIVAS 38+700 @ 39+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____ :

3 SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____ :

4 SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+940 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-06-2019

Actividades:

SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOSA.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
VISITA TÉCNICA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

CDescripcion _____:

SE TUVO LA VISITA DEL ING. SANTOS NUÑEZ DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Y DEL ING. TICONA DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA, QUIEN EN CONJUNTO CON INGENIEROS, ABOGADOS Y LA JUNTA DE USUARIOS ENCABEZADA POR LA SRA. MARILU MARROQUÍ, Y LA PRESENCIA DEL CONTRATISTA, LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y MI PERSONA SE HIZO LA VERIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS QUE SE PRETENDE CONSTRUIR EN ESPECIAL LA ALCANTARILLA KM 28+180, DETERMINANDO EL PROCEDIMIENTO Y AUTORIZACIONES FALTANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

7 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+880.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-06-2019