



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 046	Fecha Informe: 19-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de obra 19-06-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de perforación de roca para voladura, usando martillos neumáticos y perforadora neumática rock drill en distintas progresivas.
Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.
En distintos puntos del tramo se realizan trabajos de nivelación y compactación de vía a cota de subrazante.
Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.
En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.
En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente se realizan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada.
Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas diariamente para el ensanchamiento de vía.
En la progresiva 142+170, así como en otras progresivas del tramo se puede constatar que los postes retirados como parte de los trabajos de reubicación fueron dejados en la vía por la contrata encargada, interrumpiendo trabajos por parte de la contrata e impidiendo culminación de algunos frentes (referido por la contrata).
El día de hoy se convocó al Jefe de supervisión, especialista en costos y metrados, especialista en impacto ambiental y en liberación de predios de la supervisión para una reunión en las oficinas de provias nacional en Lima, asimismo representantes de la contratistas para tratar temas sobre interferencias que afectan sus frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Continuar realizando el seguimiento por parte de la supervisión durante las pruebas requeridas en la conformación de DMEs y rellenos de alcantarillas, mejoramientos de plataformas.
A la contratista, realizar los trabajos de reubicación de tubería de red de agua de Oyón con la mayor rapidez posible para no generar demasiados malestares a la población por el corte del servicio y mayores conflictos, asimismo realizar todo trabajo en coordinación con la municipalidad provincial de Oyón y evitar inconformidades futuras.
Con respecto a los postes dejados en la vía, se comunicó al equipo encargado para dar aviso a la contrata responsable de dichos trabajos y retire los postes de la vía, de tal forma evitar que la contratista se excuse en estas situaciones para justificar sus retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-06-2019

Actividades:
Nivelación y compactación de vía a cota de subrazante

CDescripcion_____:

1 en la progresiva 136+200 a la 136+400 se realizan trabajos de nivelación y compactacion de la vía a cota subrazante

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-06-2019

Actividades:
Corte de talud y banquetta

CDescripcion_____:

2 En la progresiva 136+950 a la 137+050 se realiza corte de talud, banquetta y eliminación de material excedente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Movimiento de tierra y eliminación de material excedente

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 138+400 a la 138+510 se realizan trabajos de movimiento de tierra y eliminación de material para conformación de plataforma

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Reubicación de tubería de red de agua de Oyón

CDescripcion_____:

4 En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente se realizan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Reubicación de tubería de agua

CDescripcion_____:

5

En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente se realizan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Reubicación de tubería de la red de agua de Oyón

CDescripcion_____:

6

En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente se realizan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
19-06-2019

Actividades:
Corte de talud

CDescripcion_____:

7 En la progresiva 139+400 se realizan trabajos de corte de talud y eliminación de material excedente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
19-06-2019

Actividades:
Postes tirados en medio de vía

CDescripcion_____:

8 En la progresiva 142+170, así como en otras progresivas del tramo se puede constatar que los postes retirados como parte de los trabajos de reubicación fueron dejados en la vía por la contrata encargada, interrumpiendo trabajos por parte de la contrata e impidiendo culminación de algunos frentes (referido por la contrata).

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-06-2019

Actividades:

Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

9

En la progresiva 139+145 se realizan los trabajos de relleno y compactación en alcantarilla TMC 36" con material de cantera Bella Luz

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-06-2019



Fotos: