

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 120 | Fecha Informe: 20-06-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón | Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 20.06.2019

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY NO SE LABORÓ CON NORMALIDAD DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN DEL VALLE DEL TAMBO REALIZÓ UNA PARALIZACIÓN COMO PARTE AL APOYO DEL PARO NACIONAL CONVOCADO PARA EL DÍA DE HOY POR LA CGTP.
SE PARALIZÓ LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO Y TODA ACTIVIDAD QUE INCLUÍA EL USO DE MAQUINARIA PESADA COMO VOLQUETES.
SEGÚN REPORTE TELEFÓNICO DEL CONTRATISTA SOLO SE EJECUTÓ LABORES EN LA SUPER LOSA DE CONCRETO EN EL KM 26+520.
EL SUSCRITO REALIZÓ TRABAJOS DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO DE LA SUPERVISIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA CIUDAD DE MOLLENDO, NO SE REALIZÓ LABORES DE INSPECCIÓN A FIN DE PONER EN RESGUARDO LA UNIDAD VEHICULAR.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO