



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 047	Fecha Informe: 20-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 20-06-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de perforación de roca para voladura, usando martillos neumáticos y perforadora neumática rock drill en distintas progresivas.

Continúan los trabajos de instalación de planta de concreto de 60 m3 y 100 m3 en la progresiva 153+100 lado izquierdo. Los trabajos están a cargo de UNICOM, continúan los trabajos de habilitación y vaciado de cimentaciones.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

En distintos puntos del tramo se realizan trabajos de nivelación y compactación de vía a cota de subrazante.

Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas diariamente para el ensanchamiento de vía.

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

En distintas progresivas se realizan trabajos de eliminación de material excedente de voladura y limpieza de vías

En el final del tramo I, progresiva 181+000 se registro que el tránsito vehicular ya no se encuentra restringido, asimismo para los vehículos pesados del contratista del tramo II.

En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente continúan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada

El día de hoy continúan convocados el Jefe de supervisión, especialista en costos y metrados, especialista en impacto ambiental y en liberación de predios de la supervisión para reunión en las oficinas de provias nacional en Lima, asimismo representantes de la contratistas.

Recomendaciones:

A la contratista, realizar los trabajos de reubicación de tubería de red de agua de Oyón con la mayor rapidez posible para no generar demasiados malestares a la población por el corte del servicio y mayores conflictos, asimismo realizar todo trabajo en coordinación con la municipalidad provincial de Oyón y evitar inconformidades futuras.

Continuar realizando el seguimiento por parte de la supervisión durante las pruebas requeridas en la conformación de DMEs y rellenos de alcantarillas, mejoramientos de plataformas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Corte de talud y eliminación

CDescripcion_____:

- 1 En la progresiva 139+400 a la 139+500 se realiza corte de talud y eliminación de material excedente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Corte de talud y eliminación

CDescripcion_____:

- 2 En al progresiva 144+340 a la 144+480 se realizan trabajos de corte de talud y eliminación de material excedente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Nivelación y compactación a cota de subrazante

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 153+160 a la 153+510 se realizan trabajos de nivelación y compactación de vía a cota de subrazante

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Voladura de roca fija

CDescripcion_____:

4 En la progresiva 155+220 a la 155+300 se preparan los trabajos de voladura de roca fija para el día de hoy

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Perforación de roca para voladura

CDescripcion_____:

5 En la progresiva 155+350 a la 155+400 se realizan trabajos de perforación de roca para posterior voladura

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:

6 En la progresiva 167+120 a la 167+200 se realizan trabajos de eliminación material excedente por voladura

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Perforación de roca fija

CDescripcion_____:

7 En la progresiva 167+260 a la 167+300 se realiza perforación de roca con perforadora neumática rock drill

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Perforación de roca fija

CDescripcion_____:

8 En la progresiva 167+770 a la 167+80 continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Conformación DME 9

CDescripcion_____:

9 En la progresiva 168+580 continúan los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación como parte de trabajos de conformación del DME 9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

10 En la progresiva 169+265 lado derecho se realiza el relleno y compactación como parte de instalación de alcantarilla TMC 36"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

11 En la progresiva 171+173 se realiza trabajos de excavación para instalación de alcantarilla TMC 36"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_____:

12 En la progresiva 171+932.8 lado derecho se realizan trabajos de relleno y compactación para instalación de alcantarilla TMC 36"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Selección de material cantera silvia

CDescripcion_____:
Baja producción en selección de material en cantera silvia en la progresiva 177+610

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Transito liberado en final del tramo

CDescripcion_____:
En el final del tramo I, progresiva 181+000 se registro que el tránsito vehicular ya no se encuentra restringido, asimismo para los vehículos pesados del contratista del tramo II.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 Nivelación y compactación a cota de subrazante

15

CDescripcion_____:
 En la progresiva 154+900 a la 155+050 continúan los trabajos de nivelación y compactación de vía a cota de subrazante

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 Instalación de planta de concreto

16

CDescripcion_____:
 Continúan los trabajos de instalación de planta de concreto de 60 m3 y 100 m3 en la progresiva 153+100 lado izquierdo. Los trabajos están a cargo de UNICOM.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Conformación de DME 3

17

CDescripcion_____:

En la progresiva 152+900 continúan los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación como parte de trabajos de conformación del DME 3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Reubicación de tubería de la red de agua de Oyón

18

CDescripcion_____:

En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente continúan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019



Fotos: