



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 96 - 2019	Fecha Informe: 20-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REANUDACION DE TRABAJOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

REANUDACION DE LABORES

- El día de hoy la población de Shindol permitió que se reinicien los trabajos, dejando accesibilidad a la contratista para que reinicien sus trabajos de corte en zonas autorizadas.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Primer Frente (progresiva 0+000 a la 15+000), reiniciaron los trabajos de corte, en las progresivas 6+500 y 13+000, haciendo la eliminación de desmonte en el DME2, y haciendo la mitigación y control ambiental de polvo en obra.

- Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), viene realizando corte entre las progresivas 23+300, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente y en los trabajos nocturnos se viene realizando corte en los mismos frentes. El DME6, esta a punto de colapsar

INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE TMC

- Continua la excavación de zanja e instalación de tuberías TMC metálicas corrugadas de 36 y 48 pulgadas, haciendo a la actualidad 04 instalaciones completas y 03 instalaciones que se encuentran en excavación.

Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión la pronta respuesta de los documentos para autorización de nuevo DME, en progresiva 23+400
- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.
- Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el depósito de material excedente.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DME2

CDescripcion_____:
 Progresiva 1+700

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 CORTE EN TALUD- MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA TMC

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
EXCAVACION DE TALUD

CDescripcion_____:

Progresiva 23+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-06-2019