




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 98	Fecha Informe: 20-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
--	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/06/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES EN LAS PROGRESIVAS KM 78+740, 113+400, 113+600, 120+070, 122+830, 126+700 y 126+980. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 80+900, 112+100 y 124+500. PERFORACIONES EN LOS KM 117+380 y 121+200

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 122+830

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
DME km 124+500

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Retroexcavadora

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 126+980

CDescripcion_____:
EQUIPOS
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-06-2019