

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 125	<b>Fecha Informe:</b> 22-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las partidas del contrato principal y adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, conformación de terraplén, construcción de sub-bases y bases, construcción de muros de contención, excavaciones, rellenos, encofrados y desencofrados, construcción de veredas, monitoreo ambiental y transportes de material granular y de desechos. También se han realizado actividades de mantenimiento y seguridad vial.

**Conclusiones:**

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando las partidas concernientes al contrato principal y los adicionales aprobados, este día fue productivo por el buen tiempo en el sector ( despejado ) .También se realizó actividades de seguridad y mantenimiento de la vía y auxilio vial

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial el inicio de actividades de demarcación y señalización vial, por el incremento de velocidad del tránsito automotor, Es necesario que se re programe y se inicie de forma inmediata la demarcación y señalización de la vía para evitar incidentes y accidentes.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Nivelación de sub-rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 38+959 a 39+120 se realiza la verificación de la nivelación de la sub-rasante para su liberación por parte de la supervisión

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub-drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 39+440 se están colocando los sub-drenes en el margen derecho de la vía

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 22-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Encofrado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 42+040 se realiza el encofrado de madera para la construcción de muro ciclopeo

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Liberación de encofrado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 42+187 a la 42+202 , La supervisión realiza la verificación de los puntos importantes del encofrado para su liberación.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-06-2019





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Encofrado para alcantarilla TMC de 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 44+008 se realiza el encofrado del cabezal de alcantarilla TMC de 48 " ubicado en el margen izquierdo de la vía

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Encofrados

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km, 41+100 se realiza el encofrado de madera para la construcción de muros de concreto ciclopeo

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Relleno compactado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 39+975 en la salida del puente Pulcachi II, se realiza el relleno y la compactación del sitio donde se ubicará la losa de aproximación

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 42+040 se esta realizando el encofrado de madera para la construcción de muros de concreto ciclopeo

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Muro terminado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 44+940 se ha terminado los muros de contención, se realizan labores de solaqueo para dar un mejor acabado al muro

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Desencofrado de muro de concreto ciclopeo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 43+890 se esta desencofrando unos muros de concreto ciclopeo

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva 43+280 se esta realizando el mejoramiento de suelos en el margen derecho de la vía.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 43+000 se esta realizando sobre excavaciones por la presencia de aguas subterránea, para poder mejorar los suelos, se esta colocando rocas grandes en esta zona para poder estabilizar y mejorar los suelos.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Construcción de bases

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 36+000 a la 36+700 se esta realizando la construcción de bases

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-06-2019