

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: B O 049	Fecha Informe: 24-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de monitoreo 24-06-19

Conclusiones:

Durante la visita al área 1 se pudo constatar que empresa de terceros continúa operando en dicha área, realizando extracción, acopio y selección de materiales con maquinaria y equipos. También se realizó la visita en la cantera Yanamayo, se registraron trabajos de acopio de material (bajo volumen) por parte de la contratista vial ambo, los trabajos se realizan con una excavadora sobre orugas y 2 volquetes.

Se realizó también la visita en la cantera Rupay, continúa sin registrarse trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar por parte del contratista. Se registra que se realizo anteriormente mantenimiento del camino de acceso hasta la zona de extracción, asimismo, presencia de material acopiado.

Asimismo, el volumen de trabajos en las demás canteras es muy bajo, en tanto su producción también es escasa.

Con respecto a las bajadas del personal especialista del contratista, éstas continúan excediéndose en lo acordado contractualmente (45x7).

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Cantera Yanamayo área 1

CDescripcion_____:

1

Se visito el área 1 de la cantera Yanamayo, se constato que la empresa tercera Geld continúa establecida y operando en dicha área, no se registran trabajos por parte de la contratistas vial ambo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Cantera Yanamayo área 1

CDescripcion_____:

2

Se visito el área 1 de la cantera Yanamayo, se constato que la empresa tercera Geld continúa establecida y operando en dicha área, no se registran trabajos por parte de la contratistas vial ambo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-06-2019

Actividades:

CDescripcion_____:
area 1 area 1 yanamayo

3

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
24-06-2019

Actividades:

Cantera Yanamayo área 2

CDescripcion_____:

Se visito el área 2 de la cantera Yanamayo, se constato que solo se realizan labores de acopio de material en dicha área a cargo de la contratista vial ambo. Operaciones se realizan con una excavadora sobre orugas y 2 volquetes.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-06-2019

Actividades:
Cantera Yanamayo área 2

CDescripcion_____:

5

Se visito el área 2 de la cantera Yanamayo, se constato que se realizan labores de acopio de material en dicha área a cargo de la contratista vial ambo. Operaciones se realizan con una excavadora sobre orugas, 2 volquetes y una cisterna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Leve

Fecha De Fotografia:
24-06-2019

Actividades:
Cantera Yanamayo área 2

CDescripcion_____:

6

Se visito el área 2 de la cantera Yanamayo, se constato que se realizan labores de acopio de material en dicha área a cargo de la contratista vial ambo. Operaciones se realizan con una excavadora sobre orugas, 2 volquetes y una cisterna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Cantera Rupay

CDescripcion_____:

7 Se visito la cantera Rupay, sin embargo el área continúa sin trabajos de extracción en curso, no se registran trabajos, maquinaria ni personal de parte de la contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Cantera Rupay

CDescripcion_____:

8 Se visito la cantera Rupay, sin embargo el área continúa sin trabajos de extracción en curso, no se registran trabajos, maquinaria ni personal de parte de la contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Cantera Rupay

9

CDescripcion_____:
Se visito la cantera Rupay, sin embargo el área continúa sin trabajos de extracción en curso, no se registran trabajos, maquinaria ni personal de parte de la contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019



Fotos: