

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 126	Fecha Informe: 24-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades que se ejecutan del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de muros, mejoramiento de suelos, conformación de terraplén, construcción de sub-bases y bases, excavación, relleno, encofrado y desencofrados. Levantamiento topográfico de zonas inestables por parte de la consultora: AZIZE, Visita de seguimiento de los recursos del contratista.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial, continua ejecutando labores del contrato principal y los adicionales aprobados,, tambien realizan labores de mantenimiento vial y seguridad en la vía como: remoción de derrumbes, limpieza de alcantarillas y cunetas, regado antipolvo, etc.

La empresa AZIZE esta realizando labores de reconocimiento de la zona y levantamientos topográficos en las zonas inestables.

Se han incorporado a la obra los equipos de pavimentación: Pavimentadora de asfalto y compactadora de rodillos

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial la entrega de los programas de trabajo de la semana, a la supervisión y al especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL.

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial el inicio de la demarcación y señalización de la via asfaltada.

Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martín la inclusión del personal para el control en los laboratorios y la planta de asfalto, ademas se observa la urgente necesidad de camionetas para la Supervisión, para el transporte se su personal y recursos (estación total , nivel, tripodes, etc.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Levantamiento topográfico en zonas inestables

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 52+800 el primer grupo de la Consultora AZIZE esta realizando levantamiento topográfico a sectores inestables

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado y refuerzo metálico

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 54+530 se esta realizando el refuerzo metálico y el encofrado para la construcción de muros de concreto armado

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 54+935 a 54+950 se esta realizando el refuerzo metálico de una sección para la construcción de un muro de concreto armado.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Levantamiento de zonas inestables (AZIZE)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 56+880 , El segundo grupo de topógrafos de la consultora AZIZE , realizan el levantamiento topográfico de otro sector inestable.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Conformación de terraplén

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 59+800 se realiza la conformación de terraplén para llegar a nivel de corona

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Desencofrado de cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 65+115 se esta desencofrando el cabezal (tipo caja) de alcantarilla de concreto

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de verificación de recursos en campo: Equipos de pavimentación

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 72+680 se han estacionado en el margen izquierdo de la vía los equipos : Una Pavimentadora de asfalto y una compactadora de ruedas de rodillo.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil emboquillado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 73+550 se esta realizando la construcción de mandil de concreto de F^{cc} = 175 kg/ cm² a los 28 dias emboquillado de piedra.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 planta asfaltomalaga

CDescripcion _____ :

En la progresiva Km. 83+250 aprox. dentro del Campamento de la Empresa Málaga, en Punta Arenas se ubica la planta de asfalto, el cual actualmente se le realiza labores de preparación y pruebas para el próximo inicio de funcionamiento (muy probable el día Jueves 27-06-2019

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Desencofrado

CDescripcion _____ :

En la progresiva KM. 54+200 se realiza el desencofrado de muro construido.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019