

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 121	<b>Fecha Informe:</b> 21-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 21.06.2019.

**Conclusiones:**

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE ASFALTO EN CALIENTE, EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ EL ASFALTADO DEL PUENTE NUEVO EN EL RÍO TAMBO.  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA VARIANTE DE MEJÍA CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N° 15.

**Recomendaciones:**

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
**SEÑALIZACIÓN: POSTES DELINEADORES DE CONCRETO**

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

1

SE CONSTATÓ QUE EL DÍA DE HOY NO LABORÓ LA EMPRESA SUB CONTRATISTA SEHOVER. CABE INDICAR QUE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 FALTA CULMINAR LOS TRABAJOS ENCONTRÁNDOSE ESTOS AL 95%.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
**SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520**

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

2

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOSA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+880.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 SE PARALIZÓ LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARÇO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE ESTÁ A LA ESPERA LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS. SE REQUIERE EL RETIRO DE POSTES DOMICILIARIOS DE LUZ.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

5

SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 38+700 @ 39+500 EJE 1 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

6

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO EN EL PUENTE NUEVO, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+080 @ 42+280 AMBOS CARRILES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
INTERFERENCIAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
21-06-2019