

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No Aplicación	Informe N° 21	20-06-2019	Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Perfilado de Talud - Eliminación de Material Excedente - Explanación

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al DME N° 10. Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento. No hay cuaderno al día.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.

Se recomienda al contratista realizar el riego de la vía en las zonas de trabajo. Tener el cuaderno de obra al día.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
Perfilado de Talud

1 **CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 193+460) Vistas fotografías donde se puede apreciar el perfilado de talud, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
Demolición de Rocas con Martillo Hidráulico

2 **CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 193+210) Se continúa con los trabajos de corte, triturado de rocas con martillos hidráulicos y posterior eliminación del material. Los trabajos realizados con volquetes, excavadoras y una excavadora con martillo hidráulico.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
20-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 193+200) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material de corte realizados con 02 excavadoras.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 20-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
 Nivel

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 (Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo. Además se aprecia los trabajos de los especialista en los trabajos en nivelado del DME para poder determinar el volumen que falta rellenar.


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
Planta Chancadora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 188+00) Vistas fotográficas donde se puede apreciar los trabajos realizados en movimiento de tierras, explanación y conformación de la plataforma para la Planta Chancadora.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
Eliminación Material de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 182+070) Se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura (Rocas), material que es clasificado, las que no se usarán para el mejoramiento son transportados y almacenados en el DME N° 10 ubicado en el km 169+850.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
Explanación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019