

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: N o Aplic a	Nro Infor me: Infor me N o 22	Fecha Informe: 21-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Voladura - Eliminación de Material de Voladura - Trabajos de Corte

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación del material.  
Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.  
Se recomienda mayor riego en los frentes de trabajo y evitar la polvadera.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 180+00) Se continúa con los trabajos de voladura y son transportados y almacenados en el DME N° 10 ubicado en el km 169+850.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Eliminación de Material de Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 181+450) Eliminación de material excedente (Rocas), trabajo realizado con excavadora

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 93+950) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material de corte, el trabajo es realizado con 01 excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos en Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 (Km 193+900) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material, trabajos realizados con un excavadora y un cargador frontal

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019