



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: N o Aplic a	Nro Informe: Infor m e N o 22	Fecha Informe: 21-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Voladura - Eliminación de Material de Voladura - Trabajos de Corte

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación del material. Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento.

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.
Se recomienda mayor riego en los frentes de trabajo y evitar la polvadera.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-06-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

1 (Km 180+00) Se continúa con los trabajos de voladura y son transportados y almacenados en el DME N° 10 ubicado en el km 169+850.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-06-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

2 (Km 181+450) Eliminación de material excedente (Rocas), trabajo realizado con excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

3 (Km 93+950) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material de corte, el trabajo es realizado con 01 excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-06-2019

Actividades:
Trabajos en Corte

CDescripcion_____:

4 (Km 193+900) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material, trabajos realizados con un excavadora y un cargador frontal

Foto1:



Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019