

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Confirma Bitacora: Número Aplicación | Número Informe: Informe N° 23 | Fecha Informe: 22-06-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan | Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos en Corte - Voladura

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación del material excedente al DME N° 10
Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protector

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes del km 190+00 al km 203+00.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
Trabajos en Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 182+280) Se continu con los trabajos en corte y eliminación del material al DME N° 10 ubicado en el km 169+580, los trabajos son realizados con volquetes y excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-06-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

2 (Km 182+900) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:30pm aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019