



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número de Aplicación	Número Informe: 24	Fecha Informe: 24-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	--------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos de Corte - Trabajos de Perforación

**Conclusiones:**

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación al DME N° 10 .  
Se realiza trabajos de retiro de TOP SOIL de los DMEs solicitados como adicional.  
Se continúa con los trabajos en voladura y eliminación del material excedente.  
El cuaderno de obra no esta al dia.

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs.  
Se recomienda a la supervisión y contratista tener el cuaderno de obra al día para poder tomar fotografías

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 193+260) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material, trabajos de corte realizados con 01 excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 189+140) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand. Trabajos de perforación realizado en el último tramo y material de corte que será transportado al DME N° 169+580.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

(Km 182+540) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

(Km 185+560) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 169+580, trabajos de corte realizados con 01 excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019