

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 129	Fecha Informe: 21-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 21 DE JUNIO DEL 2019

**Conclusiones:**

EL DÍA DE HOY HUBO UNA AGRESIÓN POR PARTE DEL HIJO DE LA SEÑORA YOLANDA Y EL SEÑOR VICENTE (LOS SEÑORES DEL PROBLEMA DE LA VARIANTE PASPA) AGREDIENDO EN FORMA FÍSICA Y VERBAL L ING. JORGE MAMANI ENCARGADO DE LIBERACION DE PREDIOS DEL CONTRATISTA ASÍ COMO EL ABOGADO RUSELL MAMANI CONSULTOR PACRI PVN. SE TUVO QUE LLAMAR A LA POLICÍA Y TRAERLOS DESDE MAZOCRUZ PARA SU CONSTATACIÓN DE LA AGRESIÓN Y AMENAZA DEL TAL SEÑOR HIJO DE LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DE LA VARIANTE PASPA.

**Recomendaciones:**

QUE LOS TRABAJADORES DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO DEL ESPECIALISTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN TRABAJEN COORDINADAMENTE PARA SUPERAR ESTE TIPO DE PROBLEMAS A LO LARGO DE TODO EL PROYECTO.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla TMC de 36 plg de diámetro ubicado progresiva km 2+309, se ejecuta la partida encofrado de aleros

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Cantera N01

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

Jallamilla km 11+000 lado derecho, no se tiene frente por lo que no se esta extrayendo material.

Lo que se visualiza en las fotos son el cumplimiento del acuerdo con los beneficiarios de rellenar esta zona de la cantera para que puedan realizar la tunta (papa deshidratada de color blanco)

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Sub base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Extendido, riego y compactado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 11+150

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Base Granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Presencia del Ing. Jesús Monje Residente de Obra del Contratista San José Sucursal Perú  
 Control de calidad densímetro nuclear ubicado en la progresiva km 12+940

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Sub base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicado en la progresiva km 19+500 , riego y compactado del material para sub base

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Sub base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Transporte de material acumulado de cantera para conformación de sub base granular ubicado en la progresiva km 20+370

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Puente Ilinqui (L=36.30 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Protección y curado del estribo izquierdo y derecho del puente ubicado en la progresiva km 33+760

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Cantera N 04

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Extraccion de material sub base

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Cantera n° 04

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

En plena extracción para sub base y relleno de terraplen ubicado en la progresiva km 34+240

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Puente Untave (L=90.00 m)

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

Ubicado en la progresiva km 40+050, perforación de pilotes de 1.20 m de diámetro y 18 metros de altura.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

21-06-2019

**Actividades:**

Puente chillihua (L=26.60 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

El día d ayer por la tarde se tuvo una agresión por parte del hijo de la señora Yolanda y el señor Vicente (los señores del problema de la variante paspa) amenazando a los señores de seguridad y agrediéndoles en forma física y verbal.

Se ha solucionado la liberación de predios con los señores Vicente y Yolanda, pero ahora se tiene el problema con el hijo de ambos.

Por seguridad el día de hoy no se trabajo en el Puente Chillihua.

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-06-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
Puente chillihua (L=26.60 m)

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

El día de hoy se tuvo una agresión por parte del hijo de la señora Yolanda y el señor Vicente (los señores del problema de la variante paspa) agrediendo en forma física y verbal I Ing. Jorge Mamani encargado de liberacion de predios del Contratista así como el Abogado Rusell Mamani Consultor PACRI PVN.  
Se tuvo que llamar a la policía y traerlos desde Mazocruz para su constatación de la agresión y amenaza del tal señor hijo de los propietarios.

12

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-06-2019