

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	no acceso a cuaderno de obra	24-06-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

En esta fecha NO se ha tenido el acceso al cuaderno de obra en vista que los Ingenieros tanto de Supervisión y Residente de obra, a la fecha no tienen respuesta por parte del ingeniero Percy Jurado con respecto a la adicional de mayores metrados.

**Conclusiones:**

En el recorrido del día de hoy se ha observado en la ejecución, dos empresas la primera la Empresa NEPTUNO, y la segunda la Empresa REYNA, la primera empresa tiene un mayor avance que la segunda en vista que tienen al nivel de asfaltado en el primer frente.

**Recomendaciones:**

los problemas sociales en los dos frentes hacen que se tenga atraso en obra, se recomienda los especialistas de orden social den alternativas de solución y den pase a los tramos en conflicto

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
construccion del segundo puente sobre el rio cañipia

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
preparado de la losa

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Problema social

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
cruse de via

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

problema social 02

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

cerrado de alcantarilla

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

Empresa REYNA tramo 02

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Construccion puente sobre el rio SALADO

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

5

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

Conformacion de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

tramo 144+640 al 143+560

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

6

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

Trabajos topograficos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

lev top de alcantarilla km 136+065.85

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 tramo km 123+800 al 123+200

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
 Inicio Empresa Neptuno primer frente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 asfaltado

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
tramo Km 109+800 al km 109+500

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Obras de Arte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
cunetas laterales del km 103+500 al km 103+240

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

conformacion de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 102+050 al 101+700

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

sub dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

tramo Km 100+800

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 99+900 al km

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

canteras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 94+400 cantera nueva

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
del km 85+125+990 al km 85+890

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
planta de Asfalto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 83+630

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

Alcantarilla diametro 36 pulg

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 80+430

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-06-2019

**Actividades:**

Restriccion vehicular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

19

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-06-2019

**Actividades:**  
Partida imprimación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
tramo km 144+640 al km



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
24-06-2019