

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 125	Fecha Informe: 27-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 27.06.2019

Conclusiones:

SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE ASFALTO, EL DÍA DE MAÑANA VIERNES 28.06.2019 SE CULMINA LA COLOCACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+500 @ 44+160.

SE CONTINÚA CON LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000.

SE TUVO UNA REUNIÓN EN LA GERENCIA REGIONAL DEL TRABAJO A SOLICITUD DEL COMITE DE OBRA CON REPRESENTANTES DE OBRAINSA A FIN DE PODER ACLARAR TEMAS DE RECURSOS HUMANOS Y SOLICITAR MEJORAS A LA EMPRESA EN VARIOS ASPECTOS, SE ADJUNTA EL ACTA EN EL REPORTE DEL DÍA DE HOY.

Recomendaciones:

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:

REUNIÓN EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

CDescripcion_____:

A SOLICITUD DEL COMITE DE OBRA SE TUVO UNA REUNIÓN EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO, SE TUVO LA PARTICIPACIÓN DEL COMITE DE OBRA CONFORMADO POR LOS TRABAJADORES, REPRESENTANTES DE OBRAINSA Y MI PERSONA, LA REUNIÓN TUVO COMO TEMA PRINCIPAL EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN A TEMAS LABORALES Y ASPECTOS DE SEGURIDAD, SE TUVO EL COMPROMISO DE LA EMPRESA PARA MEJORAR Y/O CORREGIR LAS OBSERVACIONES, SE FIRMÓ UN ACTA ADJUNTA AL PRESENTE REPORTE.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

2

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA EN LA PROGRESIVA KM 43+400 EJE 2 AMBOS CARRILES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
 CANAL DE TIERRA

CDescripcion_____:

3

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DEL CANAL DE TIERRA ENTRE LAS PROGRESIVAS 37+880 @ 37+950, SE DEBE LIBERAR LOS PREDIOS 107 Y 107 A, PARA DE ESTA MANERA PODER TENER EL CANAL EJECUTADO AL 100% Y DE ÉSTA MANERA PODER COMPLETAR EL ANCHO DE ASFALTO EN EL CARRIL DERECHO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion:

4

SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE ESTÁ A LA ESPERA LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL REINICIO DE LA ALCANTARILLA INTERMEDIA. SE REQUIERE EL RETIRO DE POSTES DOMICILIARIOS DE LUZ.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion:

5

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+780 @ 27+900. ASÍ MISMO SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 27+440 @ 27+580.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 26+880 @ 27+440, KM 27+580 @ 27+770, KM 27+900 @ 28+180.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019



Fotos: