



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: N° 019-PVN - MJQY - 2019
Fecha Informe: 28-06-2019
Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora 1:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

prueba del área de tecnología, no tomar en cuenta

HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 28.06.2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA CR20 SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD POR LA MAÑANA LLOVIÓ Y HUBO MUCHA NEBLINA HASTA EL MEDIO DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, TIENE COMO ASIENTO N° 563 DE LA PAGINA N° 037 Y CON FECHA DE REGISTRO EL 23.06.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA 28.06.2019.
- NO SE ENCUENTRA EN OBRA DE LA SUPERVISIÓN EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA ING. JORGE ARTURO VALDIVIA CHOCANO
- LA EMPRESA AWR INGENIEROS S.R.L. ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE RE UBICACIÓN DE POSTES DE LUZ DE MEDIA Y BAJA TENSION, ESTÁN REALIZANDO SU PLAN DE TRABAJO QUE TOMARA 07 DÍAS HÁBILES, PRESENTANDO A ELECTROCENTRO DE HUANUCO EL JUEVES 04.07.19, SIENDO ELLOS QUE DARÁN EL VISTO BUENO PARA EL CORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROCEDER CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS
- EL CONTRATISTA CR20 VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LAS PLATAFORMAS CON NORMALIDAD
- EL CONTRATISTA CR20 SE COMPROMETIÓ EN ENTREGAR LA CONSTRUCCIÓN DE 20 PLATAFORMAS EJECUTADAS AL 100%, QUE INICIAN DEL 24.06.19 AL 01.07.19
- EL CONTRATISTA CR20 PRESENTO A SENACE - (EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES), ITS - (INFORME TÉCNICO SUSTENTA TORIO) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS QUE FUE OBSERVADO POR LA TITULARIDAD DEL PROPIETARIO SIENDO EL TITULAR PROVIAS NACIONAL.
- SE CONVOCO A UNA REUNIÓN CR20, LA SUPERVISIÓN Y MONITOR DE OBRA PARA TRATAR SOBRE EL IMPASE GENERADO EN OBRA, SE ESTA EVALUANDO LA APERTURA UNA RUTA EXISTENTE QUE SERA EVALUADA POR CR20 Y LA SUPERVISIÓN PARA DESCONGESTIONAR EL TRAFICO ACTUAL.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM 14 + 000 AL KM 52 + 920.
- SE INDICO A LA SUPERVISIÓN COORDINAR CON EL CONTRATISTA CR20 SOBRE LOS TIEMPOS DE LIBERACIÓN DE LA VÍA PARA EVITAR EL TRAFICO DE LOS VEHÍCULOS A LA HORA DEL PASE, NO SE ESTA LLEVANDO UN BUEN CONTROL CON LOS TIEMPOS LIBERADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 34 + 200

CDescripcion_____:
SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 47 + 860

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

3

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 610

CDescripcion _____ :
SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

4

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
KM 52 + 400

CDescripcion _____ :
DME

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 33 + 600

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL ACOPIO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA QUE ES USADO PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LA SUB BASE DE LA VÍA - TALUD N. 04

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 51 + 000

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A,B,C), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE EQUIPO MAQUINA TRACTOR ORUGA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 51 + 000

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A,B,C), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE EQUIPO MAQUINA TRACTOR ORUGA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 49 + 800

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 43 + 400

CDescripcion_____:
SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

9



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 43 + 100

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 43 + 000

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
 KM 39 + 410

CDescripcion_____:

Mejoramamiento

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 39 + 380

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

KM 40 + 100

CDescripcion_____:

PLATAFORMA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

KM 37 + 680

CDescripcion_____:

DME

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

KM 27 + 360

CDescripcion_____:

DME

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 24 + 400

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

KM 19 + 200

CDescripcion_____:

DME

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 15 + 300

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 12 + 900

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-06-2019

20