

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	131	29-06-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

prueba de tecnología, no tomar en cuenta

Visita de seguimiento de las actividades ejecutadas y en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados como: Construcción de muros , mejoramientos de suelos, construcción de bases, construcción de cunetas de drenaje, construcción de veredas, construcción de pavimentos de asfalto.

Conclusiones:

La Empresa Consorcio Integración vial ha realizado actividades del contrato principal y adicionales como construcción de mejoramiento de suelos, construcción de bases, construcción de pavimentos de asfalto, incrementando los frentes de trabajos y activando el laboratorio y planta de asfalto.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa de Supervisión Consorcio Supervisor Vial San Martín el cumplimiento de los términos de referencia del contrato porque es necesaria mayor presencia de su personal especialista de cada actividad, en la obra se requiere mas personal técnico para el control en la obra, en laboratorio y en plantas. Además se requiere la incorporación de todos sus recursos : faltan la incorporación de tres camionetas

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 29-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 69+200 a 69+680 se esta construyendo cunetas trapezoidales de concreto.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 29-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos.

CDescripcion_____:
En las progresivas Km. 60+640 a 60+700 se esta realizando el mejoramiento de los suelos.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 29-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de bases

CDescripcion_____:
En la progresiva 62+700 se esta realizando la construcción de bases

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 29-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación y rellenos en alcantarilla.

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 64+147 se ha realizado la excavación para la colocación de alcantarilla TMC donde se observa que se le esta rellendo con material granular over como base del fondo de la alcantarilla.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Levantamiento topográfico de las zonas inestables, ejecutado por la Consultora AZIZE

CDescripcion_____:

5

En la progresiva Km. 64+381 se esta realizando el levantamiento topográfico de una zona inestable , ejecutado por el personal de la empresa consultora AZIZE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Labores de nivelación de construcción de bases.

CDescripcion_____:

6

En la progresiva Km. 71+170 a 71+240 se esta realizando la nivelación de la construcción de las bases

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2019

Actividades:

Visita de verificación de recursos : Equipos para pavimentación

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 72+380 se verifica en el margen izquierdo de la vía, los siguientes equipos: Una pavimentadora de asfalto, dos compactadoras de ruedas neumaticas (tampo) , una compactadora de rodillos y un mini cargador .

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2019

Actividades:

Visita de verificación de recursos: Accesorios para la pavimentación

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 72+380 se verifica al margen izquierdo de la via los recursos: Accesorio tipo barredora para adaptar al mini cargador, compresor de aire, y equipo para la pavimentación asfáltica.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Asfaltado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 72+966 a 74+000 se ha realizado la construcción de la primera capa de asfalto en el margen derecho de la vía. y desde la progresiva 73+430 a la 74+000 se ha ejecutado la primera capa de asfalto en el margen izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Levantamiento Topográfico de las zonas inestables

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 85+610, se verifica que el personal de la consultora AZIZE realiza levantamiento topográfico de las zonas inestables.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-06-2019

9

10



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: levantamiento topográfico del material de Cantera mashuyacu

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 86+540 se realiza el levantamiento topográfico del material en el sitio de acopio.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Producción de material con equipo chancadora y zarandas móviles.

CDescripcion_____:

12

En la progresiva KM. 86+540 se realiza la producción de agregados (piedra chancada) utilizando una chancadora primaria y zarandas móviles.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-06-2019