

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 132	<b>Fecha Informe:</b> 01-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales como: Mejoramientos de suelos, construcción de muros de contención, construcción de bases, construcción de sub-drenes, excavacones, rellenos , construcción de veredas,

**Conclusiones:**

La empresa Consorcio INtegración Vial Continua con las labores de ejecución de actividades del contrato principal y adicionales, el día de hoy es muy despejado , ejecutando las labores con normalidad.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración Vial realizar la señalización y la demarcación de la vía, ya que la mejora en gran parte de los tramos a incidido en el incremento de velocidades de tránsito, y el riesgo a la ocurrencia de incidentes y /o accidentes.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión del personal de acuerdo al termino de referencias, se requiere personal en campo , en laboratorios y en plantas para el control de los metrados y la calidad de la obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Cantera Michollo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

En la progresiva Km. -1+500 con respecto a la progresiva 0+000 del tramo Pizana - campanilla, se ubica la cantera Michollo, en donde trabajan las empresas Johesa y Malaga hermanos , Donde en la zona de Trabajo de Johesa , se esta produciendo material agregado.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Visita a zona de extracción de material ( Cantera Michollo)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

En la cantera Mishollo en los bordes del rio se extrae el material tipo canto rodado ( over ) a -1,5 km de la progresiva 0+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Nivelación de construcción de base.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

En la progresiva Km. 37+080 La supervisión , esta realizando la verificación de la nivelación de la construcción de la base para su liberación.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Riego anti polvo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 37+460 en la zona urbana ( Poblado de Nuevo San Martín ) se realiza el riego anti polvo.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo Construcción de muro de concreto ciclopeo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 40+300 se observa las bases de los muros ciclopeos vaciados y se preparan los encofrados de otras bases de muro.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: colocación de material filtro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 40+320 se esta colocando el material filtro ( piedra chancada) en la zona del manto de geotextil como subdrenaje del muro construido.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de subdrenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva 40+600 se esta realizando la excavación para la construcción de subdrenaje en el margen derecho de la via , al borde del talud.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de filtro

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

En la progresiva Km. 40+550 se esta colocando el material filtro ( piedra chancada ) dentro de la zona del manto de geotextil y el tubo de PVC perforado de 6" que fue colocado previamente.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Relleno en zona de muros

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

En la progresiva Km. 41+780 se realiza el relleno compactado en las zonas adyacentes a los muros construidos

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

01-07-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: bote y limpieza de material

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 44+950 se esta limpiando los laterales de la via, se bota el material excedente del lugar hacia el DME ubicado en Viejo San Martín

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

01-07-2019



**Fotos:**