

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 126	Fecha Informe: 28-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 28.06.2019

Conclusiones:

SE CULMINÓ LA COLOCACIÓN DE ASFALTO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+500 @ 44+160, EL TREN DE ASFALTO SE TRASLADO A LA VARIANTE DE MEJÍA PARA EJECUTAR EL SECTOR KM 24+500 @ 25+000.

SE CONTINÚA CON LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

SE REALIZÓ LA REVISIÓN FINAL DE METRADOS PARA LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO.

SE ADJUNTA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.



Recomendaciones:

SE TRANSCRIBE A LA LETRA EL SIGUIENTE COMUNICADO:

Estimados Ingenieros y Especialistas:

Por medio del presente les remito las acciones a seguir bajo responsabilidad, en relación a la Liberación de Interferencias en la Obra: Matarani- El Arenal – Punta de Bombón, de acuerdo a las coordinaciones realizadas en la reunión sostenida el día 25.06.2019 en la Dirección de Infraestructura.

1. Sector: Variante Mejía:

- La liberación de predios debe concluir a más tardar el 15.07.2019, debiendo para ello es necesario terminar el proceso de expropiación de los predios CCS-MATBOM-MEJIA-076 y CCS-MATBOM-MEJIA-077-A.
- La reubicación de Postes Eléctricos será por cuenta de la Empresa Contratista con apoyo en la gestión, por parte de la Sub Dirección de Derecho de Vía (Ing. Augusto Amath) y la Sub Dirección de Obras de Carreteras (Ing. Juan Silva).
- La reubicación de Red de Agua existente será por cuenta de la Empresa Contratista con apoyo en la gestión, por parte de la Sub Dirección de Obras de Carreteras (Ing. Juan Silva).

2. Sector Deán Valdivia:

- La liberación de predios en la zona denominada “Los Portales” debe concluir a más tardar a fines del mes de Julio del presente, debiendo para ello terminar el proceso de expropiación del predio CCS-MATBOM-DEANV-116.
- El Especialista Legal de la Sub Dirección de Derecho de Vía, debe realizar las gestiones para la entrega preliminar al Ministerio de Agricultura, bajo el marco legal que corresponda, de los predios CCS-MATBOM-DEANV-099, CCS-MATBOM-DEANV-100, CCS-MATBOM-DEANV-101, CCS-MATBOM-DEANV-102-C, CCS-MATBOM-DEANV-102-B, CCS-MATBOM-DEANV-102-A, CCS-MATBOM-DEANV-103, CCS-MATBOM-DEANV-104, CCS-MATBOM-DEANV-105, CCS-MATBOM-DEANV-106, CCS-MATBOM-DEANV-107, CCS-MATBOM-DEANV-107-A, CCS-MATBOM-DEANV-108, CCS-MATBOM-DEANV-109, CCS-MATBOM-DEANV-110, CCS-MATBOM-DEANV-110-A y CCS-MATBOM-DEANV-111, contiguos al Canal de la Junta de Usuarios Deán Valdivia, a ser utilizados como Camino de Mantenimiento del Canal antes indicado. De tal forma, de poder viabilizar la continuidad de la obra en este sector a requerimiento de la Junta de Usuarios Deán Valdivia, en tanto, Provias Nacional continúa con el trámite de Inscripción de los predios para su transferencia definitiva al Ministerio de Agricultura.

3. Sector Punta de Bombón:

En relación a las interferencias en Arqueología se tiene:

- Respecto a la Zona de la Poligonal con Vértice en el Km 44+300, el 03 de Julio se debe remitir a la DDC Arequipa para su aprobación, la incorporación de este Tramo en el PMA aprobado.
- Respecto al procedimiento de Rescate Arqueológico en el Tramo del Km 44+265 al Km 44+280.
 - a. El día Lunes 01.07.2019, se remite el Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico PMA a la DDC Arequipa.
 - b. El día martes 02.07.2019 se remite el Expediente de Rescate Arqueológico al Ministerio de Cultura Lima, para su aprobación a más tardar el 15 de Julio.
 - c. La contratación de la Empresa encargada de realizar el Rescate Arqueológico, debe concluirse a más tardar el 15.07.2019.
 - d. A fines del mes de Agosto se debe concluir el Rescate Arqueológico, con lo cual, el área se encontraría liberada para la continuidad de la ejecución de obra.

Habiendo participado los siguientes profesionales:

Por la Dirección de Infraestructura: : Ing. Franz Flores y Abg. Ana Carbonel

Por la Sub Dirección de Obras de Carreteras: Ing. Juan Silva

Por la Sub Dirección de Derecho de Vía: Ing. Oscar Avendaño, Ing. Augusto Amath, Abg. Milagros Navarrete y Lic. Jackie Tejada

Por la Dirección de Supervisión: Ing. Ernesto Ruiz

NOTA: Se convoca a la próxima reunión para el 10 de Julio del presente, con la finalidad de que se expongan los avances logrados hasta esa fecha.

Saludos cordiales,

Franz D. Flores Flores



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

1

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+880.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 26+880 @ 27+440, KM 27+580 @27+770, KM 27+900 @ 28+180. SE REGISTRA UNA INTERFERENCIA EN EL KM 27+350 POR LA APARICIÓN NO PREVISTA DE TUBERÍA DE AGUA Y LUZ DE LA EMPRESA SEDAPAL, SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA PROTECTORA DE LA TUBERÍA EXISTENTE Y/O LA REUBICACIÓN DE LA MISMA. SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 27+050 Y 26+800.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE ESTÁ A LA ESPERA LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL REINICIO DE LA ALCANTARILLA INTERMEDIA. SE REQUIERE EL RETIRO DE POSTES DOMICILIARIOS DE LUZ.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 01-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
 CANAL DE TIERRA

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DEL CANAL DE TIERRA ENTRE LAS PROGRESIVAS 37+880 @ 37+950, SE DEBE LIBERAR LOS PREDIOS 107 Y 107 A, PARA DE ESTA MANERA PODER TENER EL CANAL EJECUTADO AL 100% Y DE ÉSTA MANERA PODER COMPLETAR EL ANCHO DE ASFALTO EN EL CARRIL DERECHO.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
ACCESOS

CDescripcion _____:

5 SE VIENE REALIZANDO LA ADECUACIÓN DE ACCESOS A LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA VÍA ENTRE LOS KM 39+500 @ 44+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2019

Actividades:
ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion _____:

6 SE CULMINÓ CON LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+500 @ 44+160, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2019

Actividades:

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE POSTES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019

7



Fotos: