

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 133	Fecha Informe: 02-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Visita de verificación de recursos en campo. Visita de seguimiento en campo de los trabajos en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados como: Construcción de muros, mejoramientos de suelos, construcción de sub-drenes, construcción de cunetas trapezoidales, construcción de pavimentos de asfalto.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial incrementa los frentes de trabajo porque el estado del tiempo es favorable (soleado) se realizan actividades del contrato principal y adicionales como: Continuación de muros, mejoramientos de suelos, bases y sub-bases, imprimación asfáltica, construcción de pavimento de asfalto, construcción y colocación de alcantarillas TMC y construcción de cunetas trapezoidales.. Además se continua con los transporte de material granular desde las canteras Mlshollo y Mashuyacu hasta los centros de acopio,

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial , iniciar la demarcación y señalización de la vía asfaltada, porque se han incrementado las velocidades de recorrido en el tramo, es necesario, para evitar incidentes y accidentes.

Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martín incorporar a todo su personal técnico, especialista y recursos a la obra. La apertura de nuevos frentes de trabajo del Consorcio Integración Vial implica la necesidad de personal de la supervisión en laboratorios, en plantas y en campo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de bases (compactación)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 68+890 se realiza labores de compactación de la base construida.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Desencofrado de Muro.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 57+450 se realiza el desencofrado de un muro de concreto armado

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 57+898 se realiza la compactación de rellenos en los lados de alcantarilla utilizando vibroapisonadores.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de sub drenaje

CDescripcion_____:

En las progresivas Km.57+920 a 58+960 se esta realizando la excavación para la construcción de sub-drenes

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico y encofrados

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 59+034.7 a 59+060 se realiza el refuerzo metálico y el encofrado de madera para la construcción de muro de concreto armado.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación y refuerzo metálico

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 59+430 se ha realizado la excavación y solado de concreto parra luego iniciar el refuerzo metálico para la construcción de un muro de concreto armado.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 59+450 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de muros de concreto armado.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno y compactación

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 64+147 se realiza el relleno y compactación en los lados de alcantarilla colocada.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas Trapezoidales

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 69+000 a 69+200 se ha vaciado cunetas trapezoidales de concreto, por el margen derecho de la via.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Soplado del pavimento

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 72+240 después de barrer el pavimento se realiza el soplado del pavimento con equipo compresor de aire (Se avanza de manera regresiva)

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Asfaltado

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 72+460 se continua con la colocación de asfalto por el margen derecho de la via de manera regresiva.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación ´de asfaltado

CDescripcion_____:
 En la Progresiva Km. 72+500 se realiza la compactación del pavimento de asfalto caliente colocado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Planta de asfalto en Funcionamiento

CDescripcion_____:
 En la progresiva 8+350 se verifica el funcionamiento de la planta de asfalto, ubicada en Punta Arenas (Campanilla)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Visita de verificación de recursos en campo: Material utiizad en planta de asfalto

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 86+350 se observa el acopio del material granular utilizado para la elaboración del asfalto, este material es previamente presecado para su utilización.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Visita de verificación de recursos: Instalación del laboratorio de asfalto.

CDescripcion_____:
En la progresiva 83+350 aproximadamente (Punta Arenas) , se ha instalado el laboratorio de asfalto, donde se verificó los equipos y aparatos de medición recientemente calibrados.

15

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019