





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 122	Fecha Informe: 13-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

PRUEBA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA NO TOMAR EN CUENTA

REPORTE DEL 13 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE CAPAS ANTICONTAMINATES COMO SON LA SUB BASE Y BASE, CON TODOS LOS CONTROLES DE CALIDAD DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA Y DENSIMENTRO NUCLEAR) VIGA BENKELMAN Y CONTROLES DE NIVELES LONGITUDINAL, BOMBEO Y PERALTES

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO DEL TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL PERFILAR LOS TRAMOS DE ZONA URBANA CHECCA Y SORAPA YA QUE ESTA ENCALAMINADO LA PLATAFORMA EXISTENTE. ASI TAMBIEN DEBE INCREMENTAR LA SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA EN LOS TRAMOS DE IMPRIMADO, BASE GRANULAR, SUB BASE GRANULAR Y TERRAPLEN YA QUE LOS TRANSPORTISTAS ESTAN INCREMENTANDO LA VELOCIDAD DE RECORRIDO Y PODRIA PRODUCIRSE ACCIDENTES DE TRANSITO EN ESTOS TRAMOS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 Base

CDescripcion_____:
 Perfilado, riego y compactado ubicado en la progresiva km 6+040

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Riego y conformado de material para sub base granular en la progresiva km 9+300

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Compactación de material para sub base ubicado en la progresiva km 9+300

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 Terraplén

CDescripcion_____:
 Compactado de material para corona 2da capa entre las progresiva km 16+660 hasta km 16+900

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 Sub rasante

CDescripcion_____:
 Conformación de material para corona de segunda capa ubicado en la progresiva km 20+420

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla MCA de 5.0 x 2.5 m ubicado en la progresiva km 31+564 compactado de relleno estructural

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-06-2019

Actividades:

Muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:

colocado de muros gavión "terramesh" ubicado en la progresiva km 37+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-06-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:

Se continua a la espera de la llegada de las camisetas para la perforación y vaceado de los pilotes, ubicado en la progresiva km 40+050

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo arco multiplate ubicado en la progresiva km 36+721, armado de acero anclaje y encofrado de la viga de empuje

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo arco multiplate ubicado en la progresiva km 36+721, armado de acero y encofrado de la viga de empuje

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
Puente Llinqui (36.30 m)

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 33+760, estribo derecho ultimando detalles para su vacado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-06-2019

Actividades:

Imprimado

CDescripcion_____:

Imprimado y arenado del lado derecho de la vía ubicado en la progresiva km 8+300

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-06-2019