




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 98	<b>Fecha Informe:</b> 20-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



**Asunto:**

PRUEBA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA NO TOMAR EN CUENTA

INFORME DE CAMPO DEL 20/06/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES EN LAS PROGRESIVAS KM 78+740, 113+400, 113+600, 120+070, 122+830, 126+700 y 126+980. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 80+900, 112+100 y 124+500. PERFORACIONES EN LOS KM 117+380 y 121+200

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-06-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 122+830

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
04 volquetes

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-06-2019

**Actividades:**

DME km 124+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos

01 Tractor

01 Retroexcavadora

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

21-06-2019

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 20-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 126+980

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS  
01 EXCAVADORA  
04 VOLQUETES

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
21-06-2019