

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 131	Fecha Informe: 05-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 05.07.2019

Conclusiones:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS EL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA ENTRE LAS PROGRESIVAS 26+520 @ 28+180.

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 A CARGO DE LA EMPRESA SUB CONTRATISTA SEHOVER.

SE VIENE HACIENDO LA VERIFICACIÓN DEL ASFALTO COLOCADO POR PARTE DEL ÁREA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Recomendaciones:

SE TIENEN LAS SIGUIENTES INTERFERENCIAS EN LA VARIANTE DE MEJÍA KM 26+520 @ 28+180: DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050, POSTES DOMICILIARIOS PROGR. KM 28+180, TUBERÍAS DE AGUA Y LUZ KM 27+350. LAS MISMAS SERÁN LIBERADAS POR EL CONTRATISTA, SE VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES DEL CASO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA

CDescripcion _____:

1

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RESONADORES DE CONCRETO, PARA LO CUAL SE CORTÓ EL ASFALTO Y LA BASE GRANULAR A UNA ALTURA DE 25 CM DE PROFUNDIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL KM 40+300.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

2

SE INICIA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+040 @ 28+180 EN LA SUPERFICIE PREVIAMENTE COMPACTADA A NIVEL DE TERRENO NATURAL DESPUÉS DEL CORTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

3 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+780 @ 27+900.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

4 SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 27+040 @ 27+440, KM 27+580 @ 27+770, KM 27+900 @ 28+040. SE REALIZA PERFORACIONES PARA UNA POSTERIOR VOLADURA DE ROCA EN LOS SECTORES DONDE YA NO ES POSIBLE REALIZARLO CON MAQUINARIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

5 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+880 @ 27+440.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

6 SE REALIZA EL RELLENO CON MATERIAL APROBADO EN CAPAS DE 20 CM. A AMBOS INGRESOS DE LA ESTRUCTURA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2019

Actividades:

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CDescripcion_____:

SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LETREROS CORRESPONDIENTES A LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL ENTRE LOS KM 0+000 @ 15+000.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-07-2019