



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 135	Fecha Informe: 04-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución por parte del Consorcio Integración Vial, donde se ejecutan las partidas del contrato principal y los adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, construcción de bases y subbases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros, construcción de sub-drenajes, construcción de veredas, construcción de cunetas trapezoidales, etc. Visita al campamento de Johesa para tomar las fotos al cuaderno de obra.

Conclusiones:

El Consorcio Integración Vial continua con las labores de ejecución del contrato original y los adicionales 1, 2, 4 y 5 donde ultimamente esta pavimentando la vía con asfalto en caliente, construyendo las cunetas de drenaje trapezoidales y continuando con las actividades de mejoramiento de suelos, construcción de muros, construcción de bases y sub bases, etc. incrementando los frentes de trabajo,

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio inmediato de las labores de demarcación y señalización de la vía, porque cada día se incrementan las velocidades de tránsito, en las zonas asfaltadas, con bases, sub bases y zonas mejoradas y conformadas, el cual también se incrementa el riesgo de un incidente o accidente dentro del tramo vial.
Se recomienda al Consorcio Supervisor Vial San Martín la inclusión de todos sus recursos y personal técnico a la obra, porque existen muchos frentes donde se requiere la presencia a tiempo completo del personal de la supervisión (laboratorios, plantas, sitios en campo)

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 4+120 , la supervisión verifica las dimensiones de las veredas y encofrado , para dar la liberación

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Visita a zonas inestables

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 46+320 a la 46+520 se ha visitado los sitios inestables donde se va ha ejecutar un muro reforzado.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Verificación de nivelación de subrasante

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+550, La supervisión realiza la verificación de la nivelación de subrasante, para su liberación.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de banqueta

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+620 se realiza la construcción de banqueta en los lados de los muros construidos, donde colocan rocas grandes para dar estabilidad al talud en esa zona.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Visita a lugar donde se ejecutaran muros (mayores metrados)

CDescripcion_____:

5

En la progresiva Km. 45+480 se realiza la visita de supervisión al lugar donde se construiran muros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Liberación de encofrado

CDescripcion_____:

6

En la progresiva KM. 42+660, La supervisión verifica los puntos importantes del encofrado del muro, para su liberación

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento: Visita al lugar donde se construira muro reforzado

CDescripcion_____:

En el Km. 48+100 se realiza visita con especialistas de la supervisión y contratistas , al sitio donde se construirá un muro reforzado, se espera la llegada del material (malla de acero reforzado) para el inicio de las actividades.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: refuerzo metálico

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 42+370 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de muros de concreto armado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Refuerzo metálico

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km 42+350 se ha realizado el refuerzo metálico para la construcción de muro de concreto armado

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de relleno

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 42+200 se realiza la compactación de relleno en las zonas excavadas del muro

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muros

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 41+760 se realiza el encofrado para la construcción de muros de concreto armado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: bases de muros vaciados y refuerzo metálico

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 40+720 se ha realizado el vaciado de la zapata de un muro de concreto ciclopeo y la zapata de un muro de concreto armado, solo falta terminar la colocación del refuerzo metalico para iniciar al encofrado del cuerpo del muro.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 40+300 se esta realizando el mejoramiento de suelos, se excava el material del suelo y carga en volquetes y se rellena la zona excavada con material tipo canto rodado (over)

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019